

(様式1)

8 宗教学第 3 0 7 号

令和 8 年 7 月 1 5 日

文部科学大臣 殿

宗像市長 伊豆 美沙子

施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第 8 に基づき、下記のとおり施設整備計画の目標の達成状況に係る評価（事後評価）の結果を報告します。

1. 施設整備計画の名称

宗像市公立学校等施設整備計画

2. 計画期間

令和 3 年度～令和 5 年度（3 年間）

（担当）

宗像市教育委員会安全安心な学校づくり課

住所：福岡県宗像市東郷一丁目 1 号 1 番

電話：0940-36-1322

(様式2)

3. 事後評価の実施

(1) 実施時期

令和8年6月

(2) 評価の方法

当市教育委員会において事後評価を実施し、その結果をホームページにて公表する。

4. 総合的な所見

延期した事業があるものの、施設整備計画の目標はおおむね達成できた。

5. 各目標の達成状況

(1) 老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

城山中学校の全面改築と自由ヶ丘小学校の防災機能強化は完了した。しかし、赤間小学校及び自由ヶ丘南小学校の予防改修は約半数の完了に留まったため、全体目標は未達成とする。児童・生徒の安全と教育環境向上のため、延期した事業については次期計画等において早期の全行程完了を目指し、引き続き整備を推進する。

(2) 新時代の学びを支える安全・安心な教育環境の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

赤間西小学校及び中央中学校において、校門等設置による防犯対策を強化した。これにより外部からの侵入リスクを低減させ、児童・生徒が安心して学校生活を送ることができる安全な教育環境を確保することができた。

(3) 教室不足の解消等を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

エレベーターの設置(日の里西小・自由ヶ丘南小)やトイレの洋式化(赤間西小・自由ヶ丘中)によりバリアフリー化と衛生面の向上を図ったほか、太陽光発電設備の整備(城山中)や照明のLED化(東郷小・赤間西小・中央中・自由ヶ丘中)による省エネ化、屋内運動場への空調機設置(自由ヶ丘小)による酷暑対策を実施した。
これらの多角的な整備により、児童・生徒が快適かつ安心して学校生活を送ることができる環境を確保することができた。

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

城山中学校の旧校舎は、令和8年3月に取壊しを完了した。

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業 区分	整備方針				事業完了 年月日	(実施なかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物 区分	構造 区分	全事業期間 (契約～完成)			
城山中学校(Ⅰ期工事)	(1)	01	危険改築	校	R	R4.5～R6.3	R5.12.12		
城山中学校(Ⅱ期工事)	(1)	01	危険改築	校	R	R4.5～R6.3	R5.12.12		
城山中学校(99期工事)	(1)	01	危険改築	校	R	R4.5～R6.3	R5.12.12		
城山中学校(Ⅲ期工事)	(1)	01	危険改築	校	R	R4.5～R6.3	R6.12.27		
城山中学校(Ⅰ期工事)	(1)	03	不適格改築	校	R	R4.5～R6.3	R5.12.12		
城山中学校(Ⅰ期工事)追加	(1)	03	不適格改築	校	R	R4.5～R6.3	R5.12.12		
城山中学校(Ⅱ期工事)	(1)	03	不適格改築	校	R	R4.5～R6.3	R5.12.12		
城山中学校(99期工事)	(1)	03	不適格改築	校	R	R4.5～R6.3	R5.12.12		
城山中学校(Ⅲ期工事)	(1)	03	不適格改築	校	R	R4.5～R6.3	R6.12.27		
城山中学校給食施設(Ⅰ期工事)	(1)	19	単独校調理場(新增築)	－	R	R4.2～R6.3	R5.3.28		
城山中学校給食施設(Ⅱ期工事)	(1)	19	単独校調理場(新增築)	－	R	R4.2～R6.3	R5.12.12		
城山中学校給食施設(Ⅰ期工事)	(1)	20	単独校調理場(改築)	－	R	R4.2～R6.3	R5.3.28		
城山中学校給食施設(Ⅱ期工事)	(1)	20	単独校調理場(改築)	－	R	R4.2～R6.3	R5.12.12		
城山中学校給食施設(Ⅲ期工事)	(1)	20	単独校調理場(改築)	－	R	R4.2～R6.3	R6.12.27		
城山中学校武道場(Ⅰ期工事)	(1)	31	中学校武道場(新改築)柔・剣道場等	－	R	R4.5～R6.3	R5.12.12		
城山中学校武道場(Ⅱ期工事)	(1)	31	中学校武道場(新改築)柔・剣道場等	－	R	R4.5～R6.3	R6.12.27		
城山中学校	(4)	33	太陽光発電等	－	－	R5.2～R6.3	R5.12.12		
城山中学校	(1)	08	屋外教育環境	－	－	R6.2～R6.3	R8.3.26		
赤間小学校(Ⅰ期)	(1)	－	大規模改造(老朽)	校	R	R4.2～R5.3	R4.10.7		
赤間小学校(Ⅱ期)	(1)	02	予防改修事業	校	R	R5.2～R6.3	R5.9.20		
赤間小学校	(1)	02	予防改修事業	校	R	R6.2～R6.3	－	緊急対応事業が重なったため、次年度以降に延期	

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了 年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりわし時期を明記)
			事業単位	建物 区分	構造 区分	全事業期間 (契約～完成)			
自由ヶ丘南小学校(Ⅰ期)	(1)	02	予防改修事業	校	R	R5.2～R6.3	R6.1.12	緊急対応事業が重なったため、次年度以降に延期	
自由ヶ丘南小学校	(1)	02	予防改修事業	校	R	R6.2～R6.3	—		
自由ヶ丘南小学校	(4)	06	大規模改造(障害)	校	—	R5.2～R6.3	R6.7.4		
日の里西小学校	(4)	06	大規模改造(障害)	校	—	R5.2～R6.3	R6.7.8		
東郷小学校	(4)	06	大規模改造(教育内容)	校	R	R6.2～R6.3	R7.3.28		
赤間西小学校	(4)	06	大規模改造(教育内容)	校	R	R6.2～R6.3	R7.3.27		
赤間西小学校	(4)	06	大規模改造(トイレ)	校	—	R6.2～R6.3	R7.3.31		
赤間西小学校	(2)	06	大規模改造(防犯)	校	—	R6.2～R6.3	R6.11.13		
自由ヶ丘小学校	(4)	06	大規模改造(空調)	屋	—	R6.2～R6.3	R7.3.28		
自由ヶ丘小学校	(1)	32	防災機能強化	校	—	R6.2～R6.3	R7.3.7		
自由ヶ丘小学校(99期工事)	(1)	32	防災機能強化	校	—	R6.2～R6.3	R7.3.7		
中央中学校	(4)	06	大規模改造(教育内容)	校	R	R6.2～R6.3	R7.3.28		
中央中学校	(2)	06	大規模改造(防犯)	校	—	R6.2～R6.3	R6.11.8		
自由ヶ丘中学校	(4)	06	大規模改造(教育内容)	校	R	R6.2～R6.3	R7.3.28		
自由ヶ丘中学校	(4)	06	大規模改造(トイレ)	校	—	R6.2～R6.3	R7.3.31		